

Notificação

Número	2
Data	28/07/2025
Empresa	BHO CONSTRUTORA LTDA 34.715.617/0001-05
Dados contratuais:	
Nome do objeto	Contratação de empresa especializada, com empreita global de materiais, mão de obra e equipamentos para execução da obra de construção do novo Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Município de Votuporanga/SP.
Número Contrato	117-2025
Modalidade	Concorrência (004)
Situação da licitação	Homologada
Processo número	117
Ano edital	2025
Ano contrato	2025
Ano modalidade	2025
Tipo	Melhor Preço
Classificação	Construção
Origem do Recurso	01 - TESOURO / 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Data contrato	04/04/2025
Data ordem serviço	09/04/2025
Início do contrato	04/04/2025
Identificação:	
Pasta	1345
Nome do bem público	CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO III
Tipo	Obra
Classificação	Construção
Status	Aberto
Endereço	RUA JOÃO ARNALDO SERANTONI N.º 1150 - JARDIM MONTE ALTO - CEP 15506-710
Latitude	-20.4363333
Longitude	-49.9932598
Descrição	-
Empresa vencedora	BHO CONSTRUTORA LTDA Pessoa Jurídica: 34.715.617/0001-05
Número	11966.6080001/24-001
Ano do Convênio	2024

No exercício da fiscalização do Contrato nº 117/2025, referente à obra da UBS Tipo III – Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, informo que a execução física da obra encontra-se em desacordo com o cronograma contratado. Até presente data, a obra deveria **apresentar pelo menos 20% de execução**, porém, segundo aferição técnica, **percentual executado é de aproximadamente 9%**, evidenciando atraso relevante nos serviços pactuados.

Além disso, até o momento, **foram apresentados apenas alguns poucos registros do diário de obra**, e já faz vários dias que não recebo nenhuma atualização, seja em formato físico no canteiro ou digital via e-mail institucional, contrariando o que foi acordado previamente com esta fiscalização e em desacordo com as **cláusulas 8.1.35 e 8.1.36 do contrato**.

