

Prefeitura do Município de VOTUPORANGA

Estado de São Paulo - CNPJ: 46.599.809/0001-82

Rua Rua Pará n.º 3227 – Centro - FONE/FAX (17) 3405-9700 - CEP 15.502-236

Notificação

Número	7
Data	11/05/2026
Empresa	BHO CONSTRUTORA LTDA 34.715.617/0001-05
Dados contratuais:	
Nome do objeto	Contratação de empresa especializada, com empreita global de materiais, mão de obra e equipamentos para execução da obra de construção do novo Consultório Municipal "Dr. Ruy Pedroso", no Município de Votuporanga/SP.
Número Contrato	117-2025
Modalidade	Concorrência (004)
Situação da licitação	Homologada
Processo número	117
Ano edital	2025
Ano contrato	2025
Ano modalidade	2025
Tipo	Melhor Preço
Classificação	Construção
Origem do Recurso	01 - TESOURO / 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Data contrato	04/04/2025
Data ordem serviço	09/04/2025
Início do contrato	04/04/2025
Identificação:	
Pasta	1345
Nome do bem público	CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO III
Tipo	Obra
Classificação	Construção
Status	Aberto
Endereço	RUA JOÃO ARNALDO SERANTONI N.º 1150 - JARDIM MONTE ALTO - CEP 15506-710
Latitude	-20.4363333
Longitude	-49.9932598
Descrição	-
Empresa vencedora	BHO CONSTRUTORA LTDA Pessoa Jurídica: 34.715.617/0001-05
Número	11966.6080001/24-001
Ano do Convênio	2024

Notifico a empresa BHO Construtora Ltda. quanto à execução de serviços em desconformidade com o projeto, boas práticas executivas e especificações contratuais, conforme constatado em vistoria realizada pela fiscalização da obra, conforme segue:

- Execução do **piso de granilite** sem a conclusão prévia dos serviços de chapisco e reboco das lajes, ocasionando queda de resíduos e argamassa sobre o piso já executado, comprometendo o acabamento final e podendo causar danos ao revestimento. Ressalta-se ainda que a posterior utilização de andaimes sobre o piso de granilite poderá provocar avarias e patologias no revestimento. Seguem fotos em anexo;
- Execução de **chapisco e reboco nos muros laterais** após a execução do piso de concreto, ocasionando sujeira, manchas e aderência de resíduos sobre o piso já finalizado, dificultando sua limpeza e acabamento adequado;
- Execução do **piso externo em concreto** com problemas de nivelamento, apresentando diversos pontos de acúmulo de água (poças), demonstrando desconformidade na execução quanto ao caimento e acabamento superficial. Seguem fotos em anexo;
- Ausência de execução das torneiras externas e da tubulação de **água fria** antes da concretagem do pi

externo, em desacordo com a sequência executiva adequada dos serviços;

- Execução do **sistema de SPDA** em desconformidade com o projeto executivo, especialmente quanto aos cabos nus do para-raios, os quais não foram instalados nas valas com dimensões mínimas de 50 cm de profundidade e 30 cm de largura, conforme detalhamento de projeto em anexo. Ressalta-se ainda que o piso em concreto foi executado sobre os referidos cabos sem a devida conferência e adequação da instalação. Seguem fotos em anexo.

Ressalta-se ainda que esta fiscalização autorizou, anteriormente, a utilização de Diário de Obras em formato digital/online, ficando acordado que os registros seriam encaminhados ao final de cada dia de execução ou, no máximo, até o dia subsequente. Contudo, tal procedimento não vem sendo cumprido regularmente pela contratada, dificultando significativamente o acompanhamento, análise e fiscalização adequada da execução da obra.

Dessa forma, solicita-se manifestação técnica da empresa, bem como apresentação das medidas corretivas a serem adotadas para regularização dos serviços executados em desconformidade, no prazo de 3 (três) dias corridos, sob pena de aplicação das medidas administrativas previstas contratualmente.

Diego André Osti Antoniassi
Responsável Técnico





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0972-5509-2B7C-7F69

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DIEGO ANDRÉ OSTI ANTONIASSI (CPF 345.XXX.XXX-41) em 11/05/2026 15:26:52 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0972-5509-2B7C-7F69>

Documento enviado para assinatura ao(s): PODER EXECUTIVO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 27/07/2026 15:29:32 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROT-105231-7P8T6I-6D3I1S | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

