



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - SP
RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2026

LDO 2027

Previsão Legal: Lei Complementar nº 101/2000, Art. 45, Parágrafo Único

Nome da Obra	Ano	Data Final	Prazo restante (dias)	Valor Total (Inicial)	Valor Total (Aditivos)	Valor Executado	Avanço Total (%)	Status
Reforma do SAE	2025	22/07/2026	168	R\$ 374.917,47	R\$ 374.917,47	R\$ 120.000,00	12,3%	Execução
Adequação e melhorias no parque da cultura - 3ª Etapa	2025	06/11/2025		R\$ 590.000,00	R\$ 604.744,83	R\$ 604.744,83	100,0%	Concluída
Construção UBS Ruy Pedroso	2025	09/04/2026	62	R\$ 2.902.000,00	R\$ 2.902.000,00	R\$ 2.029.050,03	69,9%	Concluída
Fechamento de aberturas superiores na casa de convivência	2025	02/09/2025		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	100,0%	Concluída
Pavimentação asfáltica na rotatória da Avenida Emílio Arroio Fernandes e para	2025	10/05/2026	58	R\$ 830.965,07	R\$ 830.965,07	R\$ 830.965,07	100,0%	Concluída
Reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	2025	22/03/2026	9	R\$ 214.594,16	R\$ 201.010,43	R\$ 201.010,43	100,0%	Concluída
Reforma do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio do Ginásio Poliesportivo	2026	09/09/2026	76	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00	100,0%	Concluída
Muro e Canaleira Areninha Monte Verde	2026	18/06/2026	37	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00	100,0%	Concluída
Adequações SCPI SEASO	2026	09/05/2026	29	R\$ 6.620,00	R\$ 6.620,00	R\$ 6.620,00	100,0%	Concluída
Tarifa Grátis e Antonio Cramolich	2025	13/09/2026	80	R\$ 109.400,00	R\$ 126.549,07	R\$ 119.028,21	94,1%	Concluída
Readequação de Postes Vila Carvalho	2025	17/04/2026		R\$ 24.599,89	R\$ 24.600,00	R\$ 32.732,37	133,1%	Concluída
Drenagem Pluvial CEMEI Terezinha Guerra	2025	23/04/2026	13	R\$ 49.900,22	R\$ 49.900,22	R\$ 49.900,00	100,0%	Concluída
Cobertura da Capela	2025	13/05/2026	21	R\$ 96.492,83	R\$ 96.492,83	R\$ 96.492,83	100,0%	Concluída
Adequação do SPCI unidades da SEASO	2026	09/03/2027	321	R\$ 6.624,15	R\$ 6.624,15	R\$ 6.624,15	100,0%	Concluída
Execução de passeio público em diversos locais	2025	12/12/2026	234	R\$ 250.184,67	R\$ 250.184,67	R\$ 250.184,67	100,0%	Concluída
Conclusão das obras do novo paço municipal	2025	12/07/2027	446	R\$ 12.015.800,62	R\$ 12.015.800,62	R\$ 5.197.572,24	43,3%	Execução
Reforma do Parque Aquático Municipal - Profº Luiz Carlos Toloni	2025	06/05/2026	14	R\$ 96.061,17	R\$ 96.061,17	R\$ 40.000,00	41,6%	Execução
Pontos Escuros - Nova Etapa	2026	19/09/2027	511	R\$ 1.171.619,56	R\$ 1.171.619,56	R\$ 100.000,00	8,5%	Execução
Construção da Casa da Juventude	2026	23/03/2027	334	R\$ 596.000,00	R\$ 596.000,00	R\$ 771.462,35	28,8%	Execução
Desassoreamento	2025	15/07/2027	448	R\$ 840.869,51	R\$ 1.039.073,49	R\$ 1.080.478,77	104,0%	Concluída
Ponte Diária	2025	18/12/2025		R\$ 229.950,00	R\$ 278.368,26	R\$ 278.368,26	100,0%	Concluída
Postes Ponte Piedade	2025	12/02/2026		R\$ 51.949,99	R\$ 63.313,62	R\$ 63.313,63	100,0%	Concluída
Reforma da sala de tempo Integral Pieroni	2025	08/02/2026		R\$ 99.817,20	R\$ 133.063,48	R\$ 133.063,48	100,0%	Concluída
Fechamento Lateral do Centro de Eventos	2025	11/04/2026		R\$ 78.140,00	R\$ 78.140,00	R\$ 77.781,20	99,5%	Concluída
Construção de perigado metálico coberto, dentro do cemitério municipal.	2026	13/05/2026	58	R\$ 96.492,83	R\$ 96.492,83	R\$ 96.492,83	100,0%	Concluída

Fonte: Secretaria Municipal de Obras Públicas

FERNANDO ARENAS JABUR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE AUGUSTO SEBA
PREFEITO MUNICIPAL



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5476-4990-9F58-87D4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FERNANDO ARENAS JABUR (CPF 221.XXX.XXX-73) em 24/08/2026 16:49:54 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 25/08/2026 15:41:57 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5476-4990-9F58-87D4>