RELATÓRIO DE DIÁRIOS DE OBRA

STEELTECH ENGENHARIA

Obra	2 — REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
Período	21/10/2026 a 06/11/2026 · 9 diário(s) aprovado(s)

Diários no período	Efetivo médio por dia	Homens-hora	Dias com chuva	Horas paralisadas	Ocorrências
9	4	0	1	3	2 (1 em aberto)

RESUMO DOS DIÁRIOS

Data	Nº	Clima (manhã / tarde)	Efetivo	Principais serviços executados	Ocorr.	Pág.
21/10/2026 Quarta-feira	0001	Ensolarado / Ensolarado	4 (1P + 3T)	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm	1	2
22/10/2026 Quinta-feira	0002	Ensolarado / Ensolarado	2 (1P + 1T)	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm	0	4
26/10/2026 Segunda-feira	0003	Ensolarado / Ensolarado	3 (2P + 1T)	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	0	5
27/10/2026 Terça-feira	0004	Ensolarado / Ensolarado	4 (4P + 0T)	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada Placa de identificação para obra	0	7
29/10/2026 Quinta-feira	0005	Chuva leve / Chuva forte	2 (2P + 0T)	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	0	8
30/10/2026 Sexta-feira	0006	Parcialmente nublado / Ensolarado	4 (1P + 3T)	Locação de obra de edificação	1	9
03/11/2026 Terça-feira	0007	Ensolarado / Ensolarado	7 (5P + 2T)	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	0	10
04/11/2026 Quarta-feira	0008	Ensolarado / Ensolarado	5 (4P + 1T)	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	0	12
05/11/2026 Quinta-feira	0009	Ensolarado / Parcialmente nublado	5 (4P + 1T)	Lastro de pedra britada Concreto usinado, fck = 25 MPa	0	13

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

STEELTECH ENGENHARIA

Nº DO DIÁRIO	0001
DATA	21/10/2026

Obra	2 — REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA				
Responsável	Larissa Freitas	**Dia da semana**	Quarta-feira	**Status**	Aprovado
Início	07:00	**Término**	17:15	**Efetivo total**	4 (1 próprios · 3 terceiros)

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE TRABALHO

Período	Tempo	Condição de trabalho	Horas paralisadas	Impacto no cronograma
Manhã	Ensolarado	Normal	0 h	Não
Tarde	Ensolarado	Normal		

MÃO DE OBRA

Função	Próp.	Terc.	Horas	Empresa
Engenheira Civil	1	3	0	Santa Rosa
SERVENTE	0	0	0	
Total	**1**	**3**	**0 HH**	

EQUIPAMENTOS

Equipamento	Qtd.	Horas	Situação
Sem equipamentos registrados			

SERVIÇOS EXECUTADOS

Etapa	Serviço	Local	Quantidade	Observações
14 — SERVIÇOS FINAIS	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm	—	4 UN	

OCORRÊNCIAS

Tipo	Gravidade	Descrição	Situação	Responsável / prazo
Outro	**Alta**	Existem ninhos de araras em um dos coqueiros que era necessário fazer a retirada, porém devido a presença do animal, nao foi possível. Gerou atraso na execução da retirada até a situação ser revolvida. O coqueiro não foi retirado, porém está próximo ao local de execução da obra, o que poderá ocasionar problemas futuros, principalmente na execução das estruturas.	Aberta	—

SEGURANÇA DO TRABALHO

DDS	Tema do DDS	EPIs adequados	Acidente	Incidente	Condição insegura	Inspeção
Não	—	—	Não	Não	Não	Não

OBSERVAÇÕES

Observações gerais	Início da remoção dos coqueiros no local do canteiro de obras Entrega do container

REGISTRO FOTOGRÁFICO (7)



Foto 1: Serviço executado — Retirada dos



Foto 2: Serviço executado — Retirada dos



Foto 3: Serviço executado — Retirada dos



Foto 4: Serviço executado — Retirada dos

REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



Foto 5: Serviço executado — Entrega do



Foto 6: Serviço executado — Abertura das



Foto 7: Serviço executado — Abertura das

Larissa Freitas

ASSINADO ELETRONICAMENTE
21/10/2026, 16:32:12
cód. 9c7f51af0c6b5711

Larissa Freitas
Responsável pela obra — SteelTech Engenharia · Aceite autenticado

Fiscalização / Contratante

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

STEELTECH ENGENHARIA

Nº DO DIÁRIO	0002
DATA	22/10/2026

Obra	2 — REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA				
Responsável	Larissa Freitas	**Dia da semana**	Quinta-feira	**Status**	Aprovado
Início	07:00	**Término**	12:00	**Efetivo total**	2 (1 próprios · 1 terceiros)

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE TRABALHO

Período	Tempo	Condição de trabalho	Horas paralisadas	Impacto no cronograma
Manhã	Ensolarado	Normal	0 h	Não
Tarde	Ensolarado	Normal		

MÃO DE OBRA

Função	Próp.	Terc.	Horas	Empresa
ENGENHEIRO	1	1	0	
Total	**1**	**1**	**0 HH**	

EQUIPAMENTOS

Equipamento	Qtd.	Horas	Situação
Carrinho de mão	2	0	
Enxadão	2	0	
Pá	1	0	
Cavadeira	1	0	

SERVIÇOS EXECUTADOS

Etapa	Serviço	Local	Quantidade	Observações
14 — SERVIÇOS FINAIS	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm	—	4 UN	

OCORRÊNCIAS

Sem ocorrências no dia

SEGURANÇA DO TRABALHO

DDS	Tema do DDS	EPIs adequados	Acidente	Incidente	Condição insegura	Inspeção
Não	—	—	Não	Não	Não	Não

OBSERVAÇÕES

Observações gerais	Término do replantio dos coqueiros e entrega de materiais e ferramentas basicas

REGISTRO FOTOGRÁFICO (3)



Foto 1: Serviço executado — Coqueiros



Foto 2: Serviço executado — Entrega dos



Foto 3: Serviço executado — Entrega dos

Larissa Freitas

ASSINADO ELETRONICAMENTE
22/10/2026, 20:07:43
cód. 6afb6066bba9d80f

Larissa Freitas
Responsável pela obra — SteelTech Engenharia · Aceite autenticado

Fiscalização / Contratante

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

STEELTECH ENGENHARIA

Nº DO DIÁRIO	0003
DATA	26/10/2026

Obra	2 — REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA				
Responsável	Larissa Freitas	**Dia da semana**	Segunda-feira	**Status**	Aprovado
Início	07:00	**Término**	17:15	**Efetivo total**	3 (2 próprios · 1 terceiros)

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE TRABALHO

Período	Tempo	Condição de trabalho	Horas paralisadas	Impacto no cronograma
Manhã	Ensolarado	Normal	0 h	Não
Tarde	Ensolarado	Normal		

MÃO DE OBRA

Função	Próp.	Terc.	Horas	Empresa
Operador de Bob Cat	0	1	0	André Terraplanagem
SERVENTE	1	0	0	
ENGENHEIRO	1	0	0	
Total	**2**	**1**	**0 HH**	

EQUIPAMENTOS

Equipamento	Qtd.	Horas	Situação
Bob Cat	1	2.3	

SERVIÇOS EXECUTADOS

Etapa	Serviço	Local	Quantidade	Observações
1 — SERVIÇOS PRELIMINARES	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	—	125 m²	Execução com Bob Cat
1 — SERVIÇOS PRELIMINARES	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	—	15 Unidades	Escavação manual das estacas para fixação dos caibros

OCORRÊNCIAS

Sem ocorrências no dia

SEGURANÇA DO TRABALHO

DDS	Tema do DDS	EPIs adequados	Acidente	Incidente	Condição insegura	Inspeção
Não	—	—	Não	Não	Não	Não

OBSERVAÇÕES

Observações gerais	Execução da retirada dos intertravados, limpeza do terreno e escavação manual das estacas para execução do fechamento com tapume.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (20)



Foto 1: Serviço executado — Limpeza e



Foto 2: Serviço executado — Limpeza e



Foto 3: Serviço executado — Limpeza e



Foto 4: Serviço executado — Limpeza e

REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



Foto 5: Serviço executado — Limpeza e



Foto 6: Serviço executado — Limpeza e



Foto 7: Serviço executado — Limpeza e



Foto 8: Serviço executado — Limpeza e



Foto 9: Serviço executado — Limpeza e



Foto 10: Serviço executado — Entrega dos



Foto 11: Serviço executado — Entrega dos



Foto 12: Serviço executado — Entrega dos



Foto 13: Serviço executado — Entrega dos



Foto 14: Serviço executado — Entrega dos



Foto 15: Serviço executado — Entrega dos



Foto 16: Serviço executado — Entrega dos



Foto 17: Serviço executado — Entrega dos



Foto 18: Serviço executado — Entrega dos



Foto 19: Serviço executado — Escavação



Foto 20: Serviço executado — Escavação

Larissa Freitas

ASSINADO ELETRONICAMENTE
26/10/2026, 20:26:13
cód. b021212a5af39f08

Larissa Freitas
Responsável pela obra — SteelTech Engenharia · Aceite autenticado

Fiscalização / Contratante

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

STEELTECH ENGENHARIA

Nº DO DIÁRIO	0004
DATA	27/10/2026

Obra	2 — REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA				
Responsável	Larissa Freitas	**Dia da semana**	Terça-feira	**Status**	Aprovado
Início	07:00	**Término**	17:15	**Efetivo total**	4 (4 próprios · 0 terceiros)

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE TRABALHO

Período	Tempo	Condição de trabalho	Horas paralisadas	Impacto no cronograma
Manhã	Ensolarado	Normal	0 h	Não
Tarde	Ensolarado	Normal		

MÃO DE OBRA

Função	Próp.	Terc.	Horas	Empresa
PEDREIRO	1	0	0	
SERVENTE	2	0	0	
ENGENHEIRO	1	0	0	
Total	**4**	**0**	**0 HH**	

EQUIPAMENTOS

Equipamento	Qtd.	Horas	Situação
Sem equipamentos registrados			

SERVIÇOS EXECUTADOS

Etapa	Serviço	Local	Quantidade	Observações
1 — SERVIÇOS PRELIMINARES	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	Canteiro de obras	80 m²	
1 — SERVIÇOS PRELIMINARES	Placa de identificação para obra	—	4,5 m²	

OCORRÊNCIAS

Sem ocorrências no dia

SEGURANÇA DO TRABALHO

DDS	Tema do DDS	EPIs adequados	Acidente	Incidente	Condição insegura	Inspeção
Não	—	—	Não	Não	Não	Não

REGISTRO FOTOGRÁFICO (8)



Foto 1: Serviço executado — Fechamento



Foto 2: Serviço executado — Fechamento



Foto 3: Serviço executado — Fechamento



Foto 4: Serviço executado — Fechamento



Foto 5: Serviço executado — Fechamento



Foto 6: Serviço executado — Fechamento



Foto 7: Serviço executado — Instalação da



Foto 8: Serviço executado — Instalação da

Larissa Freitas

ASSINADO ELETRONICAMENTE
28/10/2026, 17:10:55
cód. 3972527cf1eae25e

Larissa Freitas
Responsável pela obra — SteelTech Engenharia · Aceite autenticado

Fiscalização / Contratante

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

STEELTECH ENGENHARIA

Nº DO DIÁRIO	0005
DATA	29/10/2026

Obra	2 — REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA				
Responsável	Larissa Freitas	**Dia da semana**	Quinta-feira	**Status**	Aprovado
Início	07:00	**Término**	17:15	**Efetivo total**	2 (2 próprios · 0 terceiros)

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE TRABALHO

Período	Tempo	Condição de trabalho	Horas paralisadas	Impacto no cronograma
Manhã	Chuva leve	Parcial	3 h — Devido as chuvas não foi possível dar continuidade aos serviços e foi necessário reagendar a locação da obra com o topográfo, gerando atraso nas etapas de marcação da obra, reagendada para o dia seguinte e consequentemente a gerou impacto na escavação das estacas previstas para o dia seguinte da locação.	Sim
Tarde	Chuva forte	Paralisado		

MÃO DE OBRA

Função	Próp.	Terc.	Horas	Empresa
PEDREIRO	0	0	0	
SERVENTE	1	0	0	
ENGENHEIRO	1	0	0	
Total	**2**	**0**	**0 HH**	

EQUIPAMENTOS

Equipamento	Qtd.	Horas	Situação
Sem equipamentos registrados			

SERVIÇOS EXECUTADOS

Etapa	Serviço	Local	Quantidade	Observações
1 — SERVIÇOS PRELIMINARES	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	—	0 m²	

OCORRÊNCIAS

Sem ocorrências no dia

SEGURANÇA DO TRABALHO

DDS	Tema do DDS	EPIs adequados	Acidente	Incidente	Condição insegura	Inspeção
Não	—	—	Não	Não	Não	Não

REGISTRO FOTOGRÁFICO (6)



Foto 1: Serviço executado — Organização



Foto 2: Serviço executado — Organização



Foto 3: Serviço executado — Organização



Foto 4: Serviço executado — Organização



Foto 5: Serviço executado — Organização



Foto 6: Serviço executado — Organização

Larissa Freitas

ASSINADO ELETRONICAMENTE
30/10/2026, 19:15:18
cód. 1d51cf52cb1adefb

Larissa Freitas
Responsável pela obra — SteelTech Engenharia · Aceite autenticado

Fiscalização / Contratante

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

STEELTECH ENGENHARIA

Nº DO DIÁRIO	0006
DATA	30/10/2026

Obra	2 — REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA				
Responsável	Larissa Freitas	**Dia da semana**	Sexta-feira	**Status**	Aprovado
Início	07:00	**Término**	16:15	**Efetivo total**	4 (1 próprios · 3 terceiros)

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE TRABALHO

Período	Tempo	Condição de trabalho	Horas paralisadas	Impacto no cronograma
Manhã	Parcialmente nublado	Normal	0 h	Não
Tarde	Ensolarado	Normal		

MÃO DE OBRA

Função	Próp.	Terc.	Horas	Empresa
PEDREIRO	0	0	0	
SERVENTE	1	0	0	
ENGENHEIRO	0	1	0	
Topógrafo e ajudante	0	2	0	Lucas Topografia
Total	**1**	**3**	**0 HH**	

EQUIPAMENTOS

Equipamento	Qtd.	Horas	Situação
Sem equipamentos registrados			

SERVIÇOS EXECUTADOS

Etapa	Serviço	Local	Quantidade	Observações
1 — SERVIÇOS PRELIMINARES	Locação de obra de edificação	—	127 m²	Locação do eixo das estacas

OCORRÊNCIAS

Tipo	Gravidade	Descrição	Situação	Responsável / prazo
Outro	Baixa	Na locação da obra foi necessário deslocar o eixo das estacas em 30 cm, devido a interferência da fundação na construção existente e a presença de uma caixa de esgoto no local aonde seria locado um bloco de fundação. Em ligação, o fiscal e engenheiro responsável pelo projeto concordou com as modificações. Em relação a caixa de esgoto, será necessário prever a mudança do local e a execução de uma nova infraestrutura para esse ponto de esgoto do banheiro masculino.	Resolvida	—

SEGURANÇA DO TRABALHO

DDS	Tema do DDS	EPIs adequados	Acidente	Incidente	Condição insegura	Inspeção
Não	—	—	Não	Não	Não	Não

REGISTRO FOTOGRÁFICO (3)



Foto 1: Serviço executado — Locação da



Foto 2: Serviço executado — Locação da



Foto 3: Serviço executado — Locação da

Larissa Freitas

ASSINADO ELETRONICAMENTE
30/10/2026, 19:23:20
cód. 8daac57f6ab364b1

Larissa Freitas
Responsável pela obra — SteelTech Engenharia · Aceite autenticado

Fiscalização / Contratante

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

STEELTECH ENGENHARIA

Nº DO DIÁRIO	0007
DATA	03/11/2026

Obra	2 — REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA				
Responsável	Larissa Freitas	**Dia da semana**	Terça-feira	**Status**	Aprovado
Início	07:00	**Término**	17:15	**Efetivo total**	7 (5 próprios · 2 terceiros)

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE TRABALHO

Período	Tempo	Condição de trabalho	Horas paralisadas	Impacto no cronograma
Manhã	Ensolarado	Normal	0 h	Não
Tarde	Ensolarado	Normal		

MÃO DE OBRA

Função	Próp.	Terc.	Horas	Empresa
PEDREIRO	2	0	0	
SERVENTE	2	0	0	
ENGENHEIRO	1	0	0	
Motorista de trator e ajudante	0	2	0	André Terraplanagem
Total	**5**	**2**	**0 HH**	

EQUIPAMENTOS

Equipamento	Qtd.	Horas	Situação
Betoneira	1	0	

SERVIÇOS EXECUTADOS

Etapa	Serviço	Local	Quantidade	Observações
2 — FUNDAÇÕES	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	Blocos de fundação	2,5 m³	
2 — FUNDAÇÕES	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	Fundação	91 M	Escavação das estacas com o trado mecânico

OCORRÊNCIAS

Sem ocorrências no dia

SEGURANÇA DO TRABALHO

DDS	Tema do DDS	EPIs adequados	Acidente	Incidente	Condição insegura	Inspeção
Não	—	Sim	Não	Não	Não	Não

REGISTRO FOTOGRÁFICO (10)



Foto 1: Serviço executado — Abertura das



Foto 2: Serviço executado — Abertura das



Foto 3: Serviço executado — Abertura das



Foto 4: Serviço executado — Abertura das



Foto 5: Serviço executado — Abertura das



Foto 6: Serviço executado — Abertura das



Foto 7: Serviço executado — Abertura das



Foto 8: Serviço executado — Entrega da

REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



Foto 9: Serviço executado — Perfuração



Foto 10: Serviço executado — Perfuração

Larissa Freitas

ASSINADO ELETRONICAMENTE
04/11/2026, 17:01:07
cód. 8941213af2bffba3

Larissa Freitas
Responsável pela obra — SteelTech Engenharia · Aceite autenticado

Fiscalização / Contratante

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

STEELTECH ENGENHARIA

Nº DO DIÁRIO	0008
DATA	04/11/2026

Obra	2 — REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA				
Responsável	Larissa Freitas	**Dia da semana**	Quarta-feira	**Status**	Aprovado
Início	07:00	**Término**	17:15	**Efetivo total**	5 (4 próprios · 1 terceiros)

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE TRABALHO

Período	Tempo	Condição de trabalho	Horas paralisadas	Impacto no cronograma
Manhã	Ensolarado	Normal	0 h	Não
Tarde	Ensolarado	Normal		

MÃO DE OBRA

Função	Próp.	Terc.	Horas	Empresa
PEDREIRO	2	0	0	
SERVENTE	2	0	0	
ENGENHEIRO	0	1	0	
Total	**4**	**1**	**0 HH**	

EQUIPAMENTOS

Equipamento	Qtd.	Horas	Situação
Betoneira	1	0	

SERVIÇOS EXECUTADOS

Etapa	Serviço	Local	Quantidade	Observações
2 — FUNDAÇÕES	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	Vigas baldrames	2,5 m³	

OCORRÊNCIAS

Sem ocorrências no dia

SEGURANÇA DO TRABALHO

DDS	Tema do DDS	EPIs adequados	Acidente	Incidente	Condição insegura	Inspeção
Não	—	—	Não	Não	Não	Não

REGISTRO FOTOGRÁFICO (7)



Foto 1: Serviço executado — Abertura das



Foto 2: Serviço executado — Abertura das



Foto 3: Serviço executado — Abertura das



Foto 4: Serviço executado — Abertura das



Foto 5: Serviço executado — Entrega da



Foto 6: Serviço executado — Entrega de



Foto 7: Serviço executado — Entrega dos

Larissa Freitas

ASSINADO ELETRONICAMENTE
04/11/2026, 17:13:46
cód. 38a957a282e64420

Larissa Freitas
Responsável pela obra — SteelTech Engenharia · Aceite autenticado

Fiscalização / Contratante

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

STEELTECH ENGENHARIA

Nº DO DIÁRIO	0009
DATA	05/11/2026

Obra	2 — REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA				
Responsável	Larissa Freitas	**Dia da semana**	Quinta-feira	**Status**	Aprovado
Início	07:00	**Término**	17:15	**Efetivo total**	5 (4 próprios · 1 terceiros)

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE TRABALHO

Período	Tempo	Condição de trabalho	Horas paralisadas	Impacto no cronograma
Manhã	Ensolarado	Normal	0 h	Não
Tarde	Parcialmente nublado	Normal		

MÃO DE OBRA

Função	Próp.	Terc.	Horas	Empresa
PEDREIRO	2	0	0	
SERVENTE	2	0	0	
ENGENHEIRO	0	1	0	
Total	**4**	**1**	**0 HH**	

EQUIPAMENTOS

Equipamento	Qtd.	Horas	Situação
Betoneira	1	9	

SERVIÇOS EXECUTADOS

Etapa	Serviço	Local	Quantidade	Observações
2 — FUNDAÇÕES	Lastro de pedra britada	—	1 m³	
2 — FUNDAÇÕES	Concreto usinado, fck = 25 MPa	Concretagem das estacas	5 m³	

OCORRÊNCIAS

Sem ocorrências no dia

SEGURANÇA DO TRABALHO

DDS	Tema do DDS	EPIs adequados	Acidente	Incidente	Condição insegura	Inspeção
Não	—	—	Não	Não	Não	Não

REGISTRO FOTOGRÁFICO (15)



Foto 1: Serviço executado — Lastro de brita



Foto 2: Serviço executado — Lastro de brita



Foto 3: Serviço executado — Lastro de brita



Foto 4: Serviço executado — Lastro de brita



Foto 5: Serviço executado — Lastro de brita



Foto 6: Serviço executado — Entrega do



Foto 7: Serviço executado — Concretagem



Foto 8: Serviço executado — Concretagem

REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



Foto 9: Serviço executado — Concretagem



Foto 10: Serviço executado — Concretagem



Foto 11: Serviço executado — Concretagem



Foto 12: Serviço executado — Concretagem



Foto 13: Serviço executado — Concretagem



Foto 14: Serviço executado — Concretagem



Foto 15: Serviço executado — Concretagem

Larissa Freitas

ASSINADO ELETRONICAMENTE
05/11/2026, 18:38:24
cód. 030fda1d61a8724e

Larissa Freitas
Responsável pela obra — SteelTech Engenharia · Aceite autenticado

Fiscalização / Contratante