NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: REGISTRO - SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35426021235725602000190000000000019326119603215891

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
193	19/11/2026	19/11/2026 16:35:10
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
193	10000	19/11/2026 16:35:10
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
35.725.602/0001-90	3261291	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA.	Registro / SP	35.42602 / 11.900-000
Endereço	**E-mail**	
Rua AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 951, JARDIM DAS PALMEIRAS	-	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
49.677.917/0001-14	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL	Votuporanga / SP	35.57105 / 15.502-105
Endereço	**E-mail**	
VENEZUELA, 3819, VILA AMERICA	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
07.02.02 / 001	1.0105.60.00	VOTUPORANGA / SP / -

Execução, Por Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica Ou Elétrica E De Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração De Poços,...

Descrição do Serviço
1ª MEDIÇÃO - REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA\s\nCONTRATO Nº: 24/2026\s\nRETENÇÃO DE ISS APENAS REFERENTE A MÃO DE OBRA\s\nVALOR DA MÃO DE OBRA DESTA MEDIÇÃO: R$ 20.613,40\s\nRETENÇÃO DE ISS: R$ 618,40\s\nTOTAL LIQUIDO DA NF: R$ 41.116,31\s\nDados para Pagamento:\s\nBanco: 461 - Asaas I.P S.A\s\nAgência: 0001\s\nConta: 8093475-5\s\nTipo de conta: Conta de Pagamento\s\nNome Completo: STEELTECH CONSTRUCOES LTDA.\s\nCnpj: 35.725.602/0001-90

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	VOTUPORANGA / SP / -	
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	R$ 24.118,34	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 20.613,40	3,00 %	Retido pelo Tomador	R$ 618,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 536,78	R$ 2.460,25	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 290,76	R$ 1.341,95	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
200 / 200046	030102 / 3557105 / VOTUPORANGA / SP		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 2.251,11	R$ 42.480,63	50,00 % / 50,00 % / 50,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,05 %	R$ 21,24
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 21,24	0,90 %	0,45 %	R$ 191,16

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 44.731,74	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
R$ 3.615,43	R$ 41.116,31	R$ 212,40	R$ 41.116,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: 0,00 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %;



DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		193 / 35426021235725602000190000000000019326119603215891

PLANILHA ANALÍTICA – 1ª MEDIÇÃO

Composições de custo dos serviços medidos, com separação de material, mão de obra e equipamento

Obra Reforma da Câmara Municipal de Votuporanga
Contratante Câmara Municipal de Votuporanga
Contrato 24/2026
Medição 1ª medição (MED-0001) – 26/10/2026
Referência Composições CDHU com os preços contratados (desconto da licitação aplicado)
BDI 22,92%

1. RESUMO DA MEDIÇÃO POR TIPO DE CUSTO (valores com BDI)

Código	Serviço	Material (R$)	Mão de obra (R$)	Equipamento (R$)	Total (R$)
02.08.020	Placa de identificação para obra	3.822,65	549,95	0,00	4.372,60
02.03.080	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	2.797,32	7.174,98	0,00	9.972,30
02.10.020	Locação de obra de edificação	1.509,91	915,30	0,00	2.425,21
04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	0,00	1.927,68	0,00	1.927,68
12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	4.167,07	7.894,33	0,00	12.061,40
06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	0,00	266,80	0,00	266,80
11.18.040	Lastro de pedra britada	194,47	36,20	0,00	230,67
34.13.031	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm	0,00	1.687,87	9.887,97	11.575,84
34.04.360	Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m	1.738,95	160,29	0,00	1.899,24
	TOTAL DA MEDIÇÃO	**14.230,37**	**20.613,40**	**9.887,97**	**44.731,74**
	Participação no total	*31,81%*	*46,08%*	*22,11%*	*100,00%*

O total medido de cada serviço (já com BDI) foi distribuído entre material, mão de obra e equipamento na proporção dos custos da composição; diferenças de centavos ficam no tipo de maior valor.

2. COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS MEDIDOS

ETAPA 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.08.020 Placa de identificação para obra — m² — Qtd medida **4,50**

Código	Insumo	Tipo	Und	Coeficiente	Preço unit. (R$)	Total (R$)
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	M3	0,0209	157,6317	3,2945
B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	9,0600	0,6068	5,4976
N.04.000.020357	Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão	Material	M2	1,0000	615,4293	615,4293
D.02.000.021009	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material	M	3,2600	19,9428	65,0135
E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,2000	9,2559	1,8512
B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	Mão de obra	H	2,2700	21,6416	49,1264
B.01.000.010111	Carpinteiro	Mão de obra	H	1,9100	26,3337	50,2974
					Subtotal material (unitário)	691,0861
					Subtotal mão de obra (unitário)	99,4238
					Custo unitário sem BDI	**790,51**
					BDI	22,92%
					Preço unitário com BDI	**971,69**
					Total medido (4,50 m² × preço com BDI)	**4.372,60**

02.03.080 Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada — m² — Qtd medida **195,00**

Código	Insumo	Tipo	Und	Coeficiente	Preço unit. (R$)	Total (R$)
D.03.000.021030	Chapa compensada cola PVA resinada de 6mm (2,20 x 1,10)m	Material	M2	0,3300	12,8212	4,2310
E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,1000	8,7065	0,8707
D.02.000.021014	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm	Material	M	1,3000	3,0243	3,9316
J.02.000.037513	Tinta latex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente	Material	L	0,1750	15,0787	2,6388
B.01.000.010141	Ajudante de pintor	Mão de obra	H	0,2800	20,3569	5,6999
B.01.000.010111	Carpinteiro	Mão de obra	H	0,3300	24,7704	8,1742
B.01.000.010140	Pintor	Mão de obra	H	0,3150	29,6701	9,3461
B.01.000.010146	Servente	Mão de obra	H	0,3300	20,3569	6,7178
					Subtotal material (unitário)	11,6720
					Subtotal mão de obra (unitário)	29,9380
					Custo unitário sem BDI	**41,61**
					BDI	22,92%
					Preço unitário com BDI	**51,14**
					Total medido (195,00 m² × preço com BDI)	**9.972,30**

02.10.020 Locação de obra de edificação — m² — Qtd medida **127,71**

Código	Insumo	Tipo	Und	Coeficiente	Preço unit. (R$)	Total (R$)
E.02.000.027025	Arame galvanizado nº 16 BWG	Material	KG	0,0200	13,1584	0,2632
D.02.000.021009	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material	M	0,0400	18,6452	0,7458
E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,0120	8,6537	0,1038
D.02.000.021021	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material	M2	0,0900	94,5132	8,5062
B.01.000.010111	Carpinteiro	Mão de obra	H	0,1300	24,6203	3,2006
B.01.000.010146	Servente	Mão de obra	H	0,1300	20,2335	2,6304
					Subtotal material (unitário)	9,6190
					Subtotal mão de obra (unitário)	5,8310
					Custo unitário sem BDI	**15,45**
					BDI	22,92%
					Preço unitário com BDI	**18,99**
					Total medido (127,71 m² × preço com BDI)	**2.425,21**

04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento		m²		Qtd medida	128,00
Código	**Insumo**	**Tipo**	**Und**	**Coeficiente**	**Preço unit. (R$)**	**Total (R$)**
B.01.000.010146	Servente	Mão de obra	H	0,6000	20,4333	12,2600
					Subtotal mão de obra (unitário)	12,2600
					Custo unitário sem BDI	**12,26**
					BDI	22,92%
					Preço unitário com BDI	**15,06**
					Total medido (128,00 m² × preço com BDI)	**1.927,68**

ETAPA 2 FUNDAÇÕES

12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa		M		Qtd medida	130,00
Código	**Insumo**	**Tipo**	**Und**	**Coeficiente**	**Preço unit. (R$)**	**Total (R$)**
B.06.000.021525	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material	KG	0,9800	5,2559	5,1508
E.02.000.027010	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0151	11,6191	0,1754
C.04.000.020536	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm	Material	M3	0,0490	423,4940	20,7512
B.01.000.010122	Ajudante de ferreiro	Mão de obra	H	0,0600	20,3554	1,2213
B.01.000.010121	Ferreiro/armador	Mão de obra	H	0,0600	24,7686	1,4861
B.01.000.010139	Pedreiro	Mão de obra	H	0,1900	24,7686	4,7060
B.01.000.010146	Servente	Mão de obra	H	2,0628	20,3554	41,9891
					Subtotal material (unitário)	26,0774
					Subtotal mão de obra (unitário)	49,4026
					Custo unitário sem BDI	**75,48**
					BDI	22,92%
					Preço unitário com BDI	**92,78**
					Total medido (130,00 M × preço com BDI)	**12.061,40**

06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m		m³		Qtd medida	3,54
Código	**Insumo**	**Tipo**	**Und**	**Coeficiente**	**Preço unit. (R$)**	**Total (R$)**
B.01.000.010146	Servente	Mão de obra	H	3,0000	20,4400	61,3200
					Subtotal mão de obra (unitário)	61,3200
					Custo unitário sem BDI	**61,32**
					BDI	22,92%
					Preço unitário com BDI	**75,37**
					Total medido (3,54 m³ × preço com BDI)	**266,80**

11.18.040	Lastro de pedra britada		m³		Qtd medida	1,00
Código	**Insumo**	**Tipo**	**Und**	**Coeficiente**	**Preço unit. (R$)**	**Total (R$)**
B.05.000.020518	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	Material	M3	1,2000	131,8385	158,2062
B.01.000.010146	Servente	Mão de obra	H	1,5000	19,6358	29,4537
					Subtotal material (unitário)	158,2062
					Subtotal mão de obra (unitário)	29,4537
					Custo unitário sem BDI	**187,66**
					BDI	22,92%
					Preço unitário com BDI	**230,67**
					Total medido (1,00 m³ × preço com BDI)	**230,67**

ETAPA 14 SERVIÇOS FINAIS

34.13.031	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm		UN		Qtd medida	4,00
Código	**Insumo**	**Tipo**	**Und**	**Coeficiente**	**Preço unit. (R$)**	**Total (R$)**
B.01.000.010101	Ajudante geral	Mão de obra	H	6,0000	19,8094	118,8564
B.01.000.010143	Operador	Mão de obra	H	6,0000	37,4052	224,4312
S.04.000.081350	Caminhão MUNCK 15 toneladas	Equipamento	H	6,0000	283,6576	1.701,9456
S.04.000.081346	Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente	Equipamento	H	6,0000	3,4238	20,5428
S.03.000.085678	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liquida 88 HP, peso operacional mínimo 6674 kg capacidade da carregadeira de 1 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,26 m³	Equipamento	H	2,0000	144,2868	288,5736
					Subtotal mão de obra (unitário)	343,2876
					Subtotal equipamento (unitário)	2.011,0620
					Custo unitário sem BDI	**2.354,35**
					BDI	22,92%
					Preço unitário com BDI	**2.893,96**
					Total medido (4,00 UN × preço com BDI)	**11.575,84**

34.04.360	Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m		UN		Qtd medida	4,00
Código	**Insumo**	**Tipo**	**Und**	**Coeficiente**	**Preço unit. (R$)**	**Total (R$)**
N.01.000.039154	Árvore do tipo Coqueiro Jerivá (Syagrus romanzoffiana) - h= 4,00m	Material	UN	1,0000	306,0307	306,0307
D.02.000.021014	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm	Material	M	10,5000	3,0113	31,6187
N.01.000.038511	Terra vegetal orgânica comum	Material	M3	0,1000	160,2933	16,0293
B.01.000.010101	Ajudante geral	Mão de obra	H	1,0000	20,2695	20,2695
B.01.000.010126	Jardineiro	Mão de obra	H	0,5000	24,6641	12,3321
					Subtotal material (unitário)	353,6787
					Subtotal mão de obra (unitário)	32,6016
					Custo unitário sem BDI	**386,28**
					BDI	22,92%
					Preço unitário com BDI	**474,81**
					Total medido (4,00 UN × preço com BDI)	**1.899,24**

STEELTECH CONSTRUCOES LTDA:35725602000190

Assinado de forma digital por STEELTECH CONSTRUCOES LTDA:35725602000190
Dados: 2026.11.19 16:10:18 -03'00'

STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA.