DESPACHO DO GESTOR DE CONTRATOS

Processo Administrativo nº 88/2026

Contrato Administrativo nº 24/2026

Contratada: STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA.

Assunto: Atualização do cronograma físico-financeiro

Considerando a solicitação da STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA., os registros da execução e a manifestação técnica favorável da Silveira Cruz Engenharia, contratada pelo Contrato nº 25/2026 para subsidiar de forma técnica a fiscalização da obra, manifesto-me favoravelmente à atualização do cronograma físico-financeiro do Contrato nº 24/2026, pelos fundamentos a seguir.

1. Circunstâncias verificadas e repercussões na execução

Os registros fotográficos e do diário de obras corroboram a presença de palmeira remanescente próxima ao canteiro, com filhote de arara-azul, cuja preservação exigiu o replanejamento das frentes de serviço próximas.

As chuvas também interferiram na execução, gerando o reagendamento da locação da obra e repercussão na programação da escavação das estacas. Quanto à escassez de mão de obra, a documentação apresentada demonstra dificuldades setoriais de contratação, consideradas como elemento complementar do replanejamento.

2. Adequação técnica e comparação dos cronogramas

Com fundamento na análise favorável da Silveira Cruz Engenharia quanto à compatibilidade das etapas, períodos e percentuais propostos,

Documento enviado para assinatura ao(s): JORGE MARTINS NETO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 18/11/2026 10:44:59 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118421-7T7D6Z-7T0C1V | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

considero a reprogramação tecnicamente adequada ao acompanhamento da execução. A comparação financeira por períodos sucessivos de programação é a seguinte:

Aspecto	Cronograma original	Cronograma atualizado
Distribuição financeira por período	1º período: 14,61% 2º período: 31,23% 3º período: 33,27% 4º período: 20,89%	1º período: 6,01% 2º período: 11,99% 3º período: 34,80% 4º período: 47,20%
Quantitativos dos serviços	Conforme a planilha contratual	Mantidos, sem acréscimos
Valor global	R$ 744.000,00	R$ 744.000,00
Prazo total de execução	150 dias corridos	150 dias corridos
Conclusão prevista na OS	19/02/2027	19/02/2027

3. Compatibilidade com o prazo contratual

A programação dos serviços até janeiro de 2027 é compatível com os 150 dias corridos previstos para execução, incluídas a mobilização e a desmobilização, permanecendo a conclusão em 19/02/2027, conforme a Ordem de Serviços. A atualização não amplia o prazo de execução nem a vigência contratual, cabendo à contratada cumprir as metas propostas.

4. Preservação das condições pactuadas

A alteração limita-se ao planejamento temporal da execução, preservados o objeto, os quantitativos, o valor global de R$ 744.000,00 e as demais condições pactuadas, inclusive os critérios de medição e pagamento. Não autoriza pagamento por serviços não executados nem afasta as responsabilidades contratuais.

A reprogramação não prejudica o orçamento da Câmara, pois a despesa já se encontra empenhada de forma global, conforme a Nota de Empenho nº 652/26 (fl. 772), sem acréscimo ao valor contratado.

Documento enviado para assinatura ao(s): JORGE MARTINS NETO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 18/11/2026 10:44:59 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118421-7T7D6Z-7T0C1V | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Encaminhem-se os autos à Procuradoria Legislativa para análise e manifestação jurídica. Após, remetam-se à Presidência para apreciação e deliberação quanto à aprovação e formalização da atualização do cronograma físico-financeiro.

Votuporanga/SP, 18 de novembro de 2026

Jorge Martins Neto

Gestor de Contratos

Documento enviado para assinatura ao(s): JORGE MARTINS NETO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 18/11/2026 10:44:59 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118421-7T7D6Z-7T0C1V | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.